



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
SECRETARIA DE GOVERNO

Pilões/RN, 08 de abril de 2021.

Ao Senhor

SILVIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Gerente de Filial

Gerência Executiva Governo – GIGOV/NA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Natal - RN

Assunto: **PLANO DE AÇÃO PARA CONCLUSÃO DA OBRA**

Ref.: Contrato de Repasse 1040.110-77/2017 – 87739

Programa: Apoio a Infraestrutura Turística/ Ministério do Turismo

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PILÕES

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, encaminhar o PLANO DE AÇÃO para conclusão da obra do objeto do contrato acima referenciado, tendo em vista que devido aos problemas decorrentes da pandemia pelo corona vírus, que atingiu o mundo inteiro e não sendo diferente neste município, prejudicando de sobremaneira o cronograma de execução das obras, tanto pela necessidade de isolamento dos trabalhadores como pela escassez de matérias e insumos necessários a execução das obras.
2. Diante disto e aliado a defasagem dos preços dos insumos e materiais da construção civil, a empresa pediu o distrato da obra, o qual já foi emitido de forma amigável e encaminhado a essa gerência. Então, estamos atualizando os preços dos itens que ainda faltam ser executados, para ser submetido a análise por essa CAIXA e podermos instaurar nova licitação, visando a conclusão do objeto na forma contratada.
3. Por isso, elaboramos o plano de ação abaixo mencionado:
 - Conclusão da atualização da planilha e protocolo nessa GIGOV: em até 15 dias
 - Conclusão da análise por essa CAIXA: EM ATÉ 30 DIAS
 - Instauração e conclusão da licitação: em até 30 dias
 - Análise e ACEITE por essa CAIXA: EM ATÉ 30 DIAS
 - Emissão da Ordem de Serviços: em até 05 dias após ACEITE
 - Execução e conclusão da obra, conforme cronograma previsto em 90 dias


CÍCERO SABINO NETO
Prefeito Municipal


JAANA MIRTIS DE OLIVEIRA
FISCAL DA OBRA – CAU A142841-1


Jaana Mirtis de Oliveira
Arquiteta e Urbanista
CAU: A142841-1